



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO: No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

LUGAR, HORA Y FECHA:


SAN IGNACIO, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 08 DE JUNIO DEL 2023 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SITA EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO.

SE REUNIERON LOS CC. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ, SUPERVISOR DE OBRAS Y EL ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA .

DILIGENCIA: EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO Y SIMULTANEAMENTE, DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023, FIRMADO POR UN MONTO DE \$508,038.77 (QUINIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.); LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA CON EL IMPORTE DE \$508,038.77 (QUINIENTOS OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 01 DE MAYO DEL 2023 Y TERMINAR EL 29 DE JULIO DEL 2023 Y EJECUTADOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, LAS FECHAS REALES DE INICIO Y TERMINO DE ESTE PLAZO SON, INICIO EL 01 DE MAYO DEL 2023 Y TERMINO EL 03 DE JUNIO DEL 2023.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

NUMERO DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) (UNICA)	01-MAYO-2023 AL 03-JUNIO-2023	\$ 508,038.77
TOTAL		\$ 508,038.77



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO: No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACÉN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITÁN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

CON RELACION AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A CANCELAR DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

SE CONSTRUYERON 116.92 ML DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F`C= 200 KG/CM² T.M.A. DE 3/4".

SE CONSTRUYERON 185.00 M² DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F`C=300 KG/CM² DE 15 CMS DE ESPESOR T.M.A. DE 3/4".

RED DE ALCANTARILLADO: 69.26 M³ DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO: 28.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, CON PRUEBA DE CAMPO DE 150 MM (6"), 55.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, CON PRUEBA DE CAMPO DE 200 MM (8").

2.00 PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD.

4.00 PZA DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 MTS DE CLARO LIBRE 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE ROJO.

2.00 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO DE PROYECTO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" EXISTENTE.

RED DE AGUA POTABLE: 26.40 M³ DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 55.00 ML DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, 2.00 PZA DE COPLÉ DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE O, 1.00 PZA DE TEE DE PVC HIDRAULICO DE 3" X 3" X 2" DE O, 1.00 PZA DE TEE DE PVC DE 4" X 4" X 3" DE DIÁMETRO.

SE INSTALARON 3.00 PZA DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 6.00 M DE LONGITUD.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. – PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGO LA FIANZA 2214307 CON UN IMPORTE DE \$43,796.45 (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.), CON VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DEL 6 DE JUNIO 2023 FECHA DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO: No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACÉN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITÁN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LEVANTO, CON FECHA 8 DE JUNIO DEL 2023 EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTÍAS, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN, LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA REPRESENTANTE DE ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA. – NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO: No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. IO-84-H43-825016971-N-1-2023 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

**POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE

TESTIGO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

POR "EL CONTRATISTA"

ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA

ING. MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA