



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE DEL 16 DE MAYO DEL 2025.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION: 30 DE AGOSTO DEL 2025
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO No.: FAISMUN-AD-003-2025

GARANTIAS:

FIANZA POR ANTICIPO No. OFICIO DE RENUNCIA A ANTICIPO
IMPORTE:
FECHA: 14/JULIO/2025
COMPAÑIA AFIANZADORA:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. BKY-1038-0264116
IMPORTE: \$168,028.09
FECHA: 11/JULIO/2025
COMPAÑIA AFIANZADORA: BERKLEY MEXICO

VIGENCIA: PERIODO DE CONSTRUCCION.

FIANZA POR VICIOS OCULTOS No. BKY-1038-0264116
IMPORTE: \$168,028.09
FECHA: 11/JULIO/2025
COMPAÑIA AFIANZADORA: BERKLEY MEXICO

VIGENCIA: 12 MESES DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Jesus Manjarrez V.

[Firma]



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE DEL 16 DE MAYO DEL 2025.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **SAN IGNACIO**, MUNICIPIO DE **SAN IGNACIO**, DEL ESTADO DE **SINALOA**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. **ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, EL C. **ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ**, SUPERVISOR DE OBRAS Y EL C. **JESUS MANJARREZ VIDACA** REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **C. JESUS MANJARREZ VIDACA**.

EN ESTE ACTO EL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO** POR CONDUCTO DE LA **DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** CONTRATO AL C. **JESUS MANJARREZ VIDACA** PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, LA CUAL HACE ENTREGA A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE REPRESENTADA POR EL **ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS**, **DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, VERIFICANDO SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA CONSISTIO:

APLICACIÓN DE 578.67 M2 DE PLASTICO NEGRO PARA LA CIMENTACION CONTRA SALITRE.
SE CONSTRUYERON 150.30 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR.
SE CONSTRUYO 150.30 ML DE ZAPATA CORRIDA DE 1.00 X 0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8".
SE COLOCARON 249.95 M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ARMADA CON UNA VARILLA DE 3/8" Y RELLENO DE CONCRETO A CADA 40 CMS.
APLANADO DE 298.48 M2 CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA TERMINADO FLOTEADO A 3.00 MTS DE ALTURA.
PARA LAS BANQUETAS SE COLOCARON 125.12 M2 DE ADOQUIN CUADRADO 16X16X8 CM COLOR ROJO EN BANQUETA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=350 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: SE COLOCARON 149.26 ML REJA A BASE DE ACERO CON PANELES DE 1.50 MTS DE ALTURA CAL. 6 Y 1.00 PUERTA PEATONAL DE 1.02 X 2.52 MTS A BASE DE REJA ACERO CAL.6 INCLUYENDO LOS POSTES CUADRADOS DE PTR Y COLUMNAS DE 30 X 40 CMS DE CONCRETO.

CUYA INVERSION EJERCIDA ASCIENDE A: **\$1,680,280.90 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

Jesus Manjarrez V.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE DEL 16 DE MAYO DEL 2025.

DISTRIBUCION DE RECURSOS		
ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) (UNICA)	14-JULIO-2025 AL 30-AGOSTO-2025	\$ 1,680,280.90
INVERSION EJERCIDA:		\$ 1,680,280.90

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTAN LO SIGUIENTE: QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS MOTIVOS DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FRIMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 04 DEL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

Jesus Manjarrez V.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITE
DEL 16 DE MAYO DEL 2025.

POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

POR "EL CONTRATISTA"
C. JESUS MANJARREZ VIDACA

C. JESUS MANJARREZ VIDACA